CONFIDENT SYMPHONY - ALUVA							
CUBE TEST RESULT							
SL NO	DATE OF CASTING	DESCRIPTION	GRADE OF CONCRETE	CHARACTERISTIC COMPRESSIVE STRENGTH(N/mm2)			
				7 DAYS	PERMISSIBLE LIMIT	28 DAYS	PERMISSIBLE LIMIT
1	19/02/16	Pilecap	M25	17.76	16.67	26.06	25.00
2	20/02/16	Pilecap	M25	18.10	16.67	25.86	25.00
3	22/02/16	Pilecap	M25	17.62	16.67	26.30	25.00
4	23/02/16	Column	M35	23.50	23.33	35.76	35.00
5	24/02/16	Pilecap	M25	17.04	16.67	25.90	25.00
6	25/02/16	Pilecap	M25	17.46	16.67	25.92	25.00
7	27/02/16	Pilecap	M25	20.97	16.67	26.03	25.00
8	29/02/16	Pilecap	M25	18.56	16.67	25.22	25.00
9	01/03/16	Pilecap	M25	18.07	16.67	26.45	25.00
10	02/03/16	Pilecap	M25	17.14	16.67	25.56	25.00
11	03/03/16	Pilecap	M25	26.06	16.67	28.64	25.00
12	04/03/16	Pilecap	M25	25.15	16.67	36.88	25.00
13	05/03/16	Pilecap	M25	19.34	16.67	26.43	25.00
14	08/03/16	Pilecap	M25	18.51	16.67	30.11	25.00

SL NO	DATE OF CASTING	DESCRIPTION	GRADE OF CONCRETE	CHARACTERISTIC COMPRESSIVE STRENGTH(N/mm2)			
				7 DAYS	PERMISSIBLE LIMIT	28 DAYS	PERMISSIBLE LIMIT
15	09/03/16	Lift Pit	M25	18.88	16.67	30.66	25.00
16	10/03/16	Column	M35	23.64	23.33	37.03	35.00
17	11/03/16	Column	M35	25.70	23.33	35.81	35.00
18	12/03/16	Column	M35	25.76	23.30	36.66	35.00