CONFIDENT CROWN, TRIVANDRUM							
CUBE TEST RESULT							
SL NO	DATE OF CASTING	DESCRIPTION	GRADE OF CONCRETE	PERMISSIBLE COMPRESSIVE STRENGTH (N/mm2)		CHARACTERISTIC COMPRESSIVE STRENGTH (N/mm2)	
				7 DAYS	28 DAYS	7 DAYS	28 DAYS
1	04/10/21	GF COLUMN 59,60,61,76,77,78,51	M35	23.33	35	24.81	36.6
2	05/10/21	GF COLUMN 37,49	M35	23.33	35	24.15	37.03
3	06/10/21	GF COLUMN 36,6,2ND LIFT COLUMN-59,60,76,49,37,51	M35	23.33	35	25.26	37.19
4	07/10/21	GF COLUMN -5,6,21,22	M35	23.33	35	24.29	36.16
5	08/10/21	DRIVE WAY SLAB	M30	20.00	30	20.22	31.41
6	09/10/21	GF COLUMN -19, 20, 2ND LIFT-5,6,21,22	M35	23.33	35	23.41	37.62
7	11/10/21	GF COLUMN -2,3,4,18,35,48,50	M35	23.33	35	23.7	37.48
8	12/10/21	MAIN STAIR FLIGHT1	M30	20.00	30	21.48	31.7

9	14/10/21	GF COLUMN -16,34,45,46	M35	23.33	35	24.74	37.63
10	15/10/21	FIRE STAIR FLIGHT1	M30	20.00	30	20.3	32.3
11	18/10/21	FF SLAB(3&4 SERIES)	M25	16.66	25	18.07	26.37
12	19/10/21	FF SLAB(3 SERIES)	M25	16.66	25	18.07	26.52
13	22/10/21	FF SLAB(5&6 SERIES)	M25	16.66	25	17.48	26.2
14	23/10/21	FF SLAB(6 SERIES)	M25	16.66	25	18.37	26.67
15	24/10/21	FF SLAB(7 SERIES)	M25	16.66	25	18.22	26.07
16	25/10/21	FF SLAB(8 SERIES)	M25	16.66	25	17.48	26.82
17	26/10/21	FF SLAB(9,10 SERIES)	M25	16.66	25	17.93	26.07
18	27/10/21	FF SLAB(10 SERIES) & STAIR	M25	16.66	25	17.93	27.26
19	28/10/21	FF SLAB(1 SERIES)	M25	16.66	25	17.63	26.52
20	29/10/21	FF SLAB(2 SERIES)	M25	16.66	25	17.19	26.22
21	30/10/21	FF SLAB(11&12 SERIES)	M25	16.66	25	18.07	26.37
22	02/11/21	FF COLUMN (81,82,84,66,68,69,52)	M35	23.33	35	24.59	36.6