CONFIDENT AMAZE, TRIVANDRUM							
CUBE TEST RESULT							
SL NO	DATE OF CASTING	DESCRIPTION	GRADE OF CONCRETE	PERMISSIBLE COMPRESSIVE STRENGTH (N/mm2)		CHARACTERISTIC COMPRESSIVE STRENGTH (N/mm2)	
1	03/08/26	Base slab -TOWER 2	M30	20	30	24.12	32.74
2	04/08/26	Base slab -TOWER 2	M30	20	30	24.88	34.37
3	11/008/26	Column-T1	M35	23.33	35	24.29	36.77
4	12/08/26	3rd Floor column T2	M35	23.33	35	24	37.18
5	13/08/26	3rd Floor column T2	M35	23.33	35	24.29	36.77
6	14/08/26	3rd Floor column T2	M35	23.33	35	24.29	37.03
7	17/08/26	3rd Floor column T2	M35	23.33	35	25.18	36.14
8	18/08/26	7th Floor roof slab T1	M25	16.66	25	21.92	31.37
9	19/08/26	7th Floor roof slab T1	M25	16.66	25	22.22	32.44
10	20/08/26	7th Floor roof slab T1	M25	16.66	25	22.22	32.74
11	21/08/26	7th Floor roof slab T1	M25	16.66	25	22.8	31.7

12	22/08/26	3rd Floor roof slab T2	M25	16.66	25	21.92	32.44
13	29/08/26	3rd Floor roof slab T2	M25	16.66	25	22.22	32.44
14	30/08/26	3rd Floor roof slab T2	M25	16.66	25	22.22	34.37
15	02/09/26	3rd Floor roof slab T2	M25	16.66	25	22.22	32.44
16	03/09/26	4th Floor column T2	M30	20	30	21.92	32.88
17	04/09/26	4th Floor column T2	M30	20	30	22.51	32.59