CONFIDENT BLISS , THRISSUR

CUBE TEST RESULT

SL NO	DATE OF CASTING	DESCRIPTION	GRADE OF CONCRETE	PERMISSIBLE LIMIT (N/mm2)		CHARACTERISTIC COMPRESSIVE STRENGTH (N/mm2)	
				7 Days	28 Days	7 Days	28 Days
1	03/09/26	2ND FLOOR COLUMN1&2 (TOWER 1)	M30	20	30	21.93	30.66
2	03/09/26	10TH FLOOR COLUMN 7&8 SERIES	M30	20	30	22.44	30.66
3	04/09/26	2ND FLOOR COLUMN 7&8 (TOWER 1)	M30	20	30	21.41	31.63
4	09/09/26	3RD SLAB 3,4,5&6 SERIES(TOWER1)	M25	16.66	25	21.66	26.9
5	15/09/26	11TH SLAB 5&6 SERIES	M25	16.66	25	20.51	25.56
6	16/09/26	10TH FLOOR COLUMN 1&2 SERIES	M30	20	30	22.96	30.59
7	16/09/26	2ND FLOOR COLUMN 5&6 SERIES (TOWER 1)	M30	20	30	21.85	30.66
8	23/09/26	2ND FLOOR COLUMN 3&4 SERIES (TOWER 1)	M30	20	30	22.96	30.37
9	23/09/26	10TH FLOOR COLUMN 5&6 SERIES	M30	20	30	22.00	30.96
10	24/09/26	11TH SLAB 3&4 SERIES	M25	16.66	25	21.25	26.9
11	26/09/26	SUMP TANK – BASE SLAB (BASEMENT	M30	20	30	22.96	30.66